

**2021 Yılı Yatırım
Programı İzleme ve
Değerlendirme
Raporu**

Mart 2022/BURDUR

MAKÜ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İÇİNDEKİLER

SAYFA

| | |
|---|----|
| 1- YÖNETİCİ ÖZETİ | 1 |
| 2- GENEL DEĞERLENDİRME | 2 |
| A-MİSYON..... | 2 |
| B-VİZYON..... | 2 |
| C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER..... | 3 |
| D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI..... | 4 |
| E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ..... | 5 |
| 1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı..... | 5 |
| 2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı..... | 6 |
| a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları..... | 7 |
| b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları..... | 8 |
| c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları..... | 9 |
| 3- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları..... | 10 |
| 4- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Evi..... | 10 |
| 5- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları..... | 11 |
| a) Bilgisayarlar..... | 11 |
| b) Kütüphane Kaynakları..... | 11 |
| F- 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI..... | 12 |
| a-Hedeflenen, Gerçekleşen..... | 12 |
| G-2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI..... | 13 |
| a-Genel Yatırım Uygulama Durumu..... | 13 |
| b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar..... | 13 |
| 3- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI | 14 |
| 1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı | 14 |
| 2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri..... | 17 |
| 3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi..... | 19 |
| 4- Kampüs Altyapısı | 20 |
| 5- Muhtelif İşler | 23 |
| 6- Yayın Alımı..... | 48 |
| 7- Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi..... | 51 |
| 8- İhtisaslaşma Projesi..... | 55 |
| 4- ÖNERİLER | 56 |
| 5- 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ | 57 |
| 6- 2021 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU | 58 |

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 46.200.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden 13.100.000 TL ve genel bütçe gelir fazlası karşılığı olarak 5.000.000 TL ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz net finansman fazlalarından 2.351.000 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemizin 2021 yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 66.651.000 TL olmuş, yatırım harcamaları 66.640.159 TL, harcama oranı ise % 99.98 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 10 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binalarının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYON

Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak.

B-VİZYON

Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olmak.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

| AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİ GELİŞTİRMEK | |
|---|---|
| Hedef. 1 (A.1- H.1): | Öğrenci memnuniyetini 5 yılın sonunda %80'in üzerine çıkarmak. |
| Hedef. 2 (A.1- H.2): | Akademik ve İdari Personel memnuniyetini %75'in üzerine çıkarmak. |
| Hedef. 3 (A.1- H.3): | Girişimci niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek. |
| Hedef. 4 (A.1- H.4): | Bölüm ve program sayısını artırarak 5 yılın sonunda öğrenci sayısını 57 bine çıkartmak. |
| Hedef. 5 (A.1- H.5): | Fiziksel, teknolojik ve bilimsel olanakları geliştirmek. |

| AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK | |
|---|---|
| Hedef. 1 (A.2- H.1): | Proje sayısını 5 yılın sonunda %40 arttırmak. |
| Hedef. 2 (A.2- H.2): | Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını her yıl %15 arttırmak. |
| Hedef. 3 (A.2- H.3): | Dünyada ve Türkiye'de yapılan üniversite sıralamalarında üst sıralara çıkmak. |

| AMAÇ.3: (A3) BÖLGESEL KALKINMA VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK | |
|---|--|
| Hedef. 1 (A.3- H.1): | Üniversitenin dış paydaşları ile işbirliğinin niteliğini ve niceliğini arttırmak. |
| Hedef. 2 (A.3- H.2): | Bölgenin sektörel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek. |
| Hedef. 3 (A.3- H.3): | Bölgenin/Ülkenin hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sektöründe araştırma geliştirme, üretim ve katma değer üssü olmak. |

| AMAÇ.4: (A4) ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTENİN BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMAK | |
|--|--|
| Hedef. 1 (A.4- H.1): | Ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği sayısını %10 arttırmak. |
| Hedef. 2 (A.4- H.2): | Üniversitenin bilinirlik ve marka değerini arttırmak. |

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

| 2021 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
| | | | | Düşülen | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir | | | | |
| 2021'DE BİTEN 2021H03-168039 MUHTELİF İŞLER | 14.695.000 | 0 | 10.149.000 | 3.001.000 | 5.196.000 | 0 | 2.351.000 | 0 | 14.695.000 | 14.689.757 | 5.243 | 99,96 |
| 2021'DE BİTEN 2021H03-168034 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | 472.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 472.000 | 0 | 0 | 0 | 472.000 | 472.000 | 0 | 100 |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2008H03-938 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | 48.000.000 | 22.248.160 | 1.001.000 | 0 | 6.713.000 | 0 | 0 | 0 | 7.714.000 | 7.712.303 | 1.697 | 99,98 |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2020H03-150587 KAMPÜS ALTYAPI | 18.648.000 | 1.400.962 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021'DE BİTEN 2021H05-169088 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 200.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 199.998 | 2 | 99,99 |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2017K12-41003 HAYVANCILIK İHTİSASLAŞMA | 56.395.000 | 20.010.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 0 | 100 |
| 2021'DE BİTEN 2021H03-168036 YAYIN ALIMLI | 750.000 | 0 | 750.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 468.521 | 1.479 | 99,69 |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2018I00-159804 DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 47.388.000 | 15.653.582 | 15.000.000 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 32.000.000 | 31.997.580 | 2.420 | 99,99 |
| GENEL TOPLAM | 186.548.000 | 59.312.704 | 46.200.000 | 12.481.000 | 12.481.000 | 18.100.000 | 2.351.000 | 0 | 66.651.000 | 66.640.159 | 10.841 | 99,98 |

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²) | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Üniversite | Maliye Haz. | Diğer | Toplam |
| Rektörlük | 1.100,00 | 39.213,00 | 0 | 40.313,00 |
| Teknik Bilimler MYO | 15.809,70 | 9.812,00 | 0 | 25.621,70 |
| İstiklal Kampüs Alanı | 9.459.298,85 | 184.424,00 | 50.796,00 | 9.694.518,85 |
| Göhlisar Yerleşkesi | 0 | 59.773,53 | 126.598,00 | 186.371,53 |
| Göhlisar Uygulamaları Bilimler Yerleşkesi | 6.338,00 | 0 | 0 | 6.338,00 |
| Bucak Oğuzhan Kampüsü | 62.141,51 | 12.226,70 | 7.448,03 | 81.816,24 |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 11.002,00 | 2.550,00 | 0,00 | 13.552,00 |
| Ağlasun MYO | 0 | 15.254,62 | 3.764,54 | 19.019,16 |
| Tefenni MYO | 0 | 14.159,80 | 0 | 14.159,80 |
| Çavdır MYO | 0 | 18.540,00 | 0 | 18.540,00 |
| Yeşilova MYO | 44.069,45 | 0 | 0 | 44.069,45 |
| Karamanlı MYO | 0 | 45.959,00 | 3.799,00 | 49.758,00 |
| Altınyayla MYO | 22.009,00 | 0 | 0 | 22.009,00 |
| Toplam | 9.621.768,51 | 401.912,65 | 192.405,57 | 10.216.086,73 |

2. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı

| BİRİMLER | KAPALI ALANLAR |
|--|----------------|
| | M ² |
| Rektörlük ve İdari Birimler | 44.996 |
| Veteriner Fakültesi | 31.705 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 33.610 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 21.064 |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 6.752 |
| Teknik Bilimler MYO | 7.097 |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO | 7.201 |
| Bucak Emin Gülmez MYO | 7.733 |
| Bucak Sağlık YO | 8.290 |
| Göhlisar MYO | 6.042 |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO | 3.450 |
| Ağlasun MYO | 3.465 |
| Ağlasun MYO (Yeni) | 4.116 |
| Tefenni MYO | 2.710 |
| Çavdır MYO | 2.780 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 2.500 |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları | 10.724 |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Ara.Mer. | 6.890 |
| Altınyayla MYO | 6.691 |
| Spor Kompleksi(A-B Blok) | 12.300 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6.520 |
| Yeşilova MYO | 4.319 |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini | 1.472 |
| Eğitim Fakültesi | 21.934 |
| Kreş Binası | 1.207 |
| Fereli Sinan Yurdu | 12.833 |
| Öğrenci Sokağı | 20.700 |
| İlahiyat Fakültesi | 10.415 |
| Camii | 3.773 |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok) | 5.892 |
| Kütüphane | 10.290 |
| Teknokent | 2.850 |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5.750 |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel) | 16.102 |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum) | 25.812 |
| GENEL TOPLAM | 379.985 |

a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

| BİRİMLER | BÜRO | | TOPLANTI SALONU | | DEPO+ARŞİV | | TESİSAT+PANO | | KREŞ | | KADEME | | SİRKÜLASYON ALANI | TOPLAM | |
|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | M ² | AD | M ² |
| Rektörlük ve İdari Birimler | 117 | 3.973 | 3 | 117 | 24 | 1.688 | 3 | 52 | 1 | 456 | 1 | 1.510 | 9.154 | 148 | 16.950 |
| Veteriner Fakültesi | 206 | 5.423 | 13 | 804 | 3 | 497 | 4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 226 | 20.015 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 359 | 7.110 | 8 | 355 | 31 | 973 | 26 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.840 | 424 | 22.736 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 146 | 3.335 | 8 | 475 | 14 | 767 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 171 | 13.566 |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 36 | 1.353 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 37 | 3.777 |
| Teknik Bilimler MYO | 26 | 718 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 27 | 1.755 |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO | 23 | 701 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 24 | 3.283 |
| Bucak Emin Gülmez MYO | 21 | 522 | 1 | 57 | 6 | 217 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 30 | 3.491 |
| Bucak Sağlık YO | 44 | 1.061 | 1 | 60 | 10 | 260 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 60 | 3354 |
| Göhlisar MYO | 23 | 420 | 1 | 60 | 9 | 184 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 34 | 2.836 |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO | 18 | 563 | 1 | 50 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 21 | 2.207 |
| Ağlasun MYO | 20 | 440 | 1 | 59 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 25 | 1.183 |
| Tefenni MYO | 19 | 435 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 20 | 1.684 |
| Çavdır MYO | 18 | 339 | 1 | 29 | 5 | 164 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 28 | 1.669 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 9 | 166 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 10 | 1.072 |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları | 92 | 2.247 | 2 | 106 | 7 | 149 | 4 | 141 | 0 | 0 | 1 | 254 | 4.394 | 106 | 7.291 |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Ara.Mer. | 11 | 140 | 1 | 23 | 8 | 1.247 | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 28 | 4.341 |
| Altınyayla MYO | 31 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 33 | 3.491 |
| Spor Kompleksi (A-B Blok) | 25 | 631 | 1 | 80 | 10 | 1.275 | 5 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 41 | 11.567 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 43 | 825 | 1 | 29 | 8 | 128 | 10 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 62 | 4.132 |
| Yeşilova MYO | 25 | 561 | 1 | 50 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 30 | 2.297 |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini | 0 | 0 | 1 | 292 | 2 | 143 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 4 | 1.038 |
| Eğitim Fakültesi | 154 | 3.544 | 5 | 361 | 19 | 748 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.431 | 183 | 14.254 |
| Kreş Binası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.207 |
| İlahiyat Fakültesi | 87 | 1.109 | 7 | 299 | 9 | 279 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.926 | 110 | 7.798 |
| Camii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.773 | 0 | 3.773 |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok) | 4 | 66 | 0 | 0 | 4 | 156 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 9 | 4.880 |
| Kütüphane Binası | 13 | 495 | 3 | 236 | 6 | 570 | 7 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 29 | 6.200 |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO | 11 | 224 | 0 | 0 | 11 | 1.096 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 27 | 4.121 |
| Teknokent | 34 | 921 | 2 | 87 | 9 | 337 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 48 | 2.850 |
| Ağlasun MYO (Yeni) | 18 | 638 | 1 | 46 | 2 | 33 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 26 | 2.494 |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel) | 10 | 297 | 2 | 253 | 9 | 283 | 11 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977 | 32 | 9.175 |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum) | 107 | 2.388 | 1 | 65 | 13 | 765 | 10 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.338 | 131 | 15.502 |
| GENEL TOPLAM | 1.750 | 41.444 | 71 | 4.259 | 226 | 12.232 | 135 | 6.529 | 1 | 1.207 | 2 | 1.765 | 138.554 | 2.185 | 205.990 |

b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

| BİRİMLER | DERSLİK | | LABORATUVAR | | ATÖLYE UYGULAMA ALANI | | KÜTÜPHANE | | TOPLAM | |
|--|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² |
| Rektörlük ve İdari Birimler | 2 | 250 | 0 | 0 | 2 | 186 | 1 | 264 | 4 | 700 |
| Veteriner Fakültesi | 8 | 950 | 99 | 4.958 | 132 | 3.950 | 1 | 264 | 239 | 10.122 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 63 | 4.398 | 90 | 5.288 | 4 | 263 | 0 | 0 | 157 | 9.949 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 55 | 6.053 | 8 | 480 | 3 | 335 | 1 | 170 | 66 | 7.038 |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 32 | 1.177 | 9 | 657 | 0 | 0 | 1 | 91 | 41 | 1.925 |
| Teknik Bilimler MYO | 17 | 1.230 | 8 | 565 | 7 | 1.452 | 1 | 110 | 32 | 3.357 |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO | 19 | 1.290 | 4 | 250 | 1 | 286 | 1 | 106 | 24 | 1.932 |
| Bucak Emin Gülmez MYO | 18 | 1.318 | 5 | 507 | 9 | 1.785 | 1 | 134 | 32 | 3.744 |
| Bucak Sağlık YO | 16 | 1.738 | 16 | 449 | 0 | 0 | 1 | 139 | 33 | 2.326 |
| Göhlisar MYO | 20 | 1.055 | 7 | 420 | 2 | 120 | 1 | 60 | 29 | 1.655 |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO | 12 | 720 | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 50 | 15 | 980 |
| Ağlasun MYO | 14 | 700 | 4 | 232 | 1 | 176 | 1 | 50 | 19 | 1.158 |
| Tefenni MYO | 14 | 680 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 38 | 15 | 766 |
| Çavdır MYO | 12 | 683 | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 | 56 | 14 | 869 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 0 | 0 | 16 | 744 | 25 | 465 | 0 | 0 | 41 | 1.209 |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları | 3 | 238 | 11 | 265 | 76 | 2.439 | 1 | 40 | 90 | 2.982 |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Ara.Mer. | 1 | 50 | 5 | 80 | 13 | 2.243 | 0 | 0 | 19 | 2.373 |
| Altınyayla MYO | 30 | 1.274 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.554 |
| Spor Kompleksi(A-B Blok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 17 | 1.523 | 8 | 586 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 2.145 |
| Yeşilova MYO | 9 | 926 | 5 | 179 | 4 | 506 | 1 | 65 | 18 | 1.676 |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim Fakültesi | 85 | 5.959 | 10 | 689 | 9 | 624 | 0 | 0 | 104 | 7.272 |
| İlahiyat Fakültesi | 18 | 1.527 | 1 | 100 | 4 | 229 | 1 | 99 | 23 | 1.955 |
| Camii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kütüphane Binası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.991 | 0 | 3.991 |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO | 19 | 1.005 | 6 | 258 | 0 | 0 | 1 | 135 | 25 | 1.398 |
| Teknokent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağlasun MYO (Yeni) | 17 | 1.001 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 131 | 18 | 1.178 |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum) | 28 | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.380 |
| GENEL TOPLAM | 529 | 38.125 | 324 | 17.376 | 292 | 15.059 | 36 | 6.029 | 1.146 | 76.634 |

c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları

| BİRİMLER | KAFETERYA | | YEMEKHANE | | KONFERANS SALONU | | MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR | | SPOR ALANI (KAPALI) | | YURT | SPOR ALANI (AÇIK) | | TOPLAM | | |
|--|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | AD | M ² | | AD | M ² | AD | M ² | |
| Rektörlük ve İdari Birimler | 0 | 0 | 1 | 9.697 | 1 | 1.880 | 12 | 1.665 | 3 | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27.346 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 514 | 2 | 552 | 1 | 370 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1.110 | 7 | 2.678 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 685 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 925 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 230 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 1 | 270 | 1 | 465 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 4 | 2.550 |
| Teknik Bilimler MYO | 1 | 1.100 | 1 | 730 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | 6 | 5.985 |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO | 1 | 1.801 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 400 | 4 | 2.386 |
| Bucak Emin Gülmez MYO | 1 | 213 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 4 | 1.398 |
| Bucak Sağlık YO | 1 | 64 | 1 | 215 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 767 |
| Göhlisar MYO | 2 | 695 | 3 | 576 | 2 | 212 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4.374 | 10 | 5.925 |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 263 |
| Ağlasun MYO | 1 | 292 | 1 | 419 | 2 | 354 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.124 |
| Tefenni MYO | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 3 | 764 |
| Çavdır MYO | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 1 | 136 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları | 1 | 171 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Ara.Mer. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| Altınyayla MYO | 1 | 126 | 2 | 950 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.646 |
| Spor Kompleksi(A-B Blok) | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 733 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
| Yeşilova MYO | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434 |
| Eğitim Fakültesi | 3 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 |
| Fereli Sinan Yurdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.833 | 0 | 0 | 1 | 12.833 |
| Öğrenci Sokağı | 1 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.700 |
| İlahiyat Fakültesi | 4 | 462 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.205 | 8 | 2.867 |
| Camii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.012 |
| Kütüphane Binası | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 |
| Teknokent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağlasun MYO (Yeni) | 1 | 115 | 1 | 116 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel) | 2 | 511 | 2 | 904 | 3 | 1.006 | 116 | 4.425 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.927 |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum) | 7 | 345 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 14 | 7.404 | 0 | 0 | 1 | 17.910 | 23 | 25.840 |
| GENEL TOPLAM | 43 | 29.933 | 19 | 15.080 | 27 | 7.497 | 130 | 6.266 | 28 | 23.910 | 1 | 12.833 | 16 | 32.903 | 264 | 128.432 |

3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin mülkiyetinde 35 adet, kiralık olarak da 3 adet aracı bulunmaktadır.

| TAŞITLAR | |
|--|-----------|
| Taşıtın Cinsi | Adet |
| Binek Otomobil | 8 |
| Station Wagon | 1 |
| Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)-4x2 | 4 |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi Hizmetleri İçin) 4x4 | 3 |
| Panel-4x2 | 3 |
| Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)-4x2 | 1 |
| Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) | 3 |
| Kamyon | 2 |
| Traktör | 8 |
| İş Makinesi | 2 |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4*2(Kiralık) | 3 |
| Toplam | 38 |

4. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Evi

| Adı | Kapalı Alan (m ²) |
|-------------------------|-------------------------------|
| Şakir Özsoy Öğrenci Evi | 1.665 |
| Toplam | 1.665 |

5. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Bilgisayarlar

| Cinsi | Adet |
|---------------------------------|--------------|
| All-İn One Bilgisayar | 406 |
| Masa Üstü Bilgisayar | 2.842 |
| Taşınabilir Bilgisayar | 1.026 |
| Toplam Bilgisayar Sayısı | 4.274 |

b) Kütüphane Kaynakları

| Bölümü | Basılı Kitap | e-Kitap | e-Dergi | Veri Tabanı | Toplam |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| Fen Bilimleri | 14.890 | 50.230 | 11.280 | 9 | 76.400 |
| Sosyal Bilimler | 63.870 | 214.540 | 27.340 | 23 | 305.750 |
| Toplam | 78.760 | 264.770 | 38.620 | 32 | 382.150 |

F- 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen, Gerçekleşen

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve Engelli Erişebilirlik Projelerinin Yapılması İşi'nin 2021 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Spor Kompleksi İçerisinde Yapılması Planlanan Judo Salonuna Yaylı Zemin ve Şok Duvar Malzemesi Mal Alımı İşi' nin 16.04.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 2021 yılı içerisinde %100' ünün tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Peyzaj Alanlarına Dikilmek Üzere Ağaç Fidanı ve Bitki Alımı Mal Alımı İşi'nin 26.03.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

Mehmet Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi 2016 yılında yapılmış olup, 2021 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Bucak Teknoloji Fakültesi Avan-Tüm Uygulama Projelerinin, Animasyon ve 3 Boyut Görsel İhale Dosyası Hazırlanması İşi' nin % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2021 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 09.10.2018 tarihinde yapılmış olup, 2021 yılı sonuna kadar % 90 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2021 yılı sonuna kadar % 90 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Kazı Döküm Sahasının, Gölet Alanının ve Yol-3 Güzergahının Emniyetli Hale Getirilmesi için İslahı ve Kampüs İçi Muhtelif İşler Yapılması İşi' nin 17.02.2020 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 2022 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2021 yılsonu itibariyle % 80 oranında tamamlanmıştır.

Yeşilova Meslek Yüksekokulu Binasının Uygulama Oteli Projesine Dönüştürülmesi Tadilatları Yapım İşi' nin ihalesi 18.08.2020 tarihinde yapılmış olup, 2021 yılı sonuna kadar %38 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2021 yılsonu itibariyle % 38 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Sahalar Bölgesinde Saha Tadilatları, Fitness Salonu ve Soyunma Odaları İnşaatı Yapım İşi' nin ihalesi 16.04.2021 tarihinde yapılmış olup, 2021 yılı sonuna kadar % 58' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 58 oranında tamamlanmıştır.

G- 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 46.200.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesine 12.000.000 TL, genel bütçe gelir fazlası karşılığı olarak 5.0000.000 TL ve İhtisaslaşma Projesine yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.100.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Ayrıca net finansman karşılığı olarak 2.351.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılısonu yatırım ödeneği toplamı 66.651.000 TL olmuştur.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2021 yılısonu yatırım harcamaları 66.641.159 TL olarak gerçekleşmiş, 10.841 TL ödenek kalmış ve harcama oranı % 99.98 olarak gerçekleşmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| SEKTÖRÜ | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO | 2008H03-938 |
| PROJE ADI | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | EĞİTİM, SAĞLIK |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2008 – 2024 |
| PROJE TUTARI | 48.000.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgelir | | | | |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2008H03-938 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | 48.000.000 | 22.248,160 | 1.001.000 | 0 | 6.713.000 | 0 | 0 | 0 | 7.714.000 | 7.712.303 | 1.697 | 99,98 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI | FİZİKİ GERÇ. |
|---|--|-------------------|--|--------------|
| MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.712.302,74 | Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi | % 100 |

| | |
|--|---|
| İŞİN ADI | BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU İNŞAATI YAPIM İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ | YAPIM İŞİ |
| DAİRESİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| YAKLAŞIK MALİYETİ | 8.247.833,58 TL |
| İHALE BEDELİ | 7.180.000,00 TL |
| YÜKLENİCİ FİRMA | ASELTAŞ YAPI A.Ş. |
| İHALE TARİHİ | 14.06.2016 |
| İHALE USULÜ | AÇIK İHALE USULÜ |
| SÖZLEŞME TARİHİ | 21.07.2016 |
| YER VE TESLİM TARİHİ | 22.07.2016 |
| İŞİN SÜRESİ | 510 GÜN (SÜRE UZATIMI: 23.04.2021) |
| İŞİN BİTİM TARİHİ | 23.04.2021 |
| 2021 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 16.230.010,47 (KDV DAHİL) |
| 2021 YILI HARCAMA | 7.712.302,74 TL |
| 2021 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME | % 100 |



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| SEKTÖRÜ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
| PROJE NO | 2021H05-169088 |
| PROJE ADI | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | BAKIM ONARIM, MAKİNE TEÇHİZAT |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2021 – 2021 |
| PROJE TUTARI | 200.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgelir | | | | |
| 2021'DE BITEN 2021H05-169088 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 199.998 | 2 | 99,99 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--------------------------------|--|-------------------|---|
| Okul Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 40.061,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Spor Komplekslerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 46.138,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Spor Komplekslerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.221,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Spor Komplekslerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Büro Makinaları Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.579,40 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Etüt-Proje Biriminde Kullanılmak üzere Lazer Yazıcı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.363,00 | Üniversitemizin Hizmet Binalarında Bulunan Isıtma ve İklimlendirme Sistemlerinin, Kendi İmkanlarımızla Bakım Onarımlarında Kullanılmak üzere Makine ve Alet Alımı. |
| Tamir Bakım Aleti Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 39.211,40 | Park ve Bahçeler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Hizmet Binalarının Bakım Onarımları Kapsamında Kullanılmak Üzere Şarjlı Makine Seti Alımı. |
| Tamir Bakım Aleti Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 12.148,10 | İklimlendirme Sistemleri Bakım Onarımda Kullanılmak Üzere Tamir Bakım Aleti Alımı. |
| Atölye Gereçleri Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.882,30 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımları ile Elektrik İşlerini Yürüten Personelimizin Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duydukları El Alet ve Gereçlerinin Alımı. |
| Diğer Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 39.394,30 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımları ile Elektrik İşlerini Yürüten Personelimizin Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duydukları El Alet ve Gereçlerinin Alımı. |

3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| SEKTÖRÜ | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO | 2021H03-168034 |
| PROJE ADI | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | ETÜD-PROJE |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2021-2021 |
| PROJE TUTARI | 472.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgelir | | | | |
| 2021'DE BİTEN 2021H03-168034 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | 472.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 472.000 | 0 | 0 | 0 | 472.000 | 472.000 | 0 | 100 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|-----------------|--|-------------------|--|
| Proje Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 212.400,00 | MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tadilat Projelerinin" Yapıtırılması İşi. |
| Proje Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 259.600,00 | MAKÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Peyzaj, Altyapı ve Engelli Erişilebilirlik Projelerinin Yapılması ve Proje İhale Dokümanının Hazırlanması İşi |

4-KAMPÜS ALTYAPISI

| | |
|--------------------------|--|
| SEKTÖRÜ | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO | 2020H03-150587 |
| PROJE ADI | KAMPÜS ALTYAPISI |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | DOĞALGAZ DÖN., ELKR. HATTI, KAMPÜS İÇİ YOL, KNZ.HATTI, PEYZAJ, SU İSALE HATTI, TLF. HATTI. |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2020-2022 |
| PROJE TUTARI | 18.648.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir | | | | |
| 2020'DEN SONRAYA KALAN 2020H03-150587 KAMPÜS ALTYAPI | 18.648.000 | 1.400.962 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| İŞİN ADI | MAKÜ KAZI DÖKÜM SAHASININ, GÖLET ALANININ VE YOL-3 GÜZERGAHININ EMNİYETLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ISLAHI VE KAMPÜS İÇİ MUHTELİF İŞLER YAPILMASI İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ | YAPIM İŞİ |
| DAİRESİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| YAKLAŞIK MALİYETİ | 21.206.371,00 TL |
| İHALE BEDELİ | 16.761.261,00 TL |
| YÜKLENİCİ FİRMA | ANTALYA YOL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İHALE TARİHİ | 17.02.2020 |
| İHALE USULÜ | PAZARLIK USULÜ (21/B) |
| SÖZLEŞME TARİHİ | 11.03.2020 |
| YER TESLİM TARİHİ | 13.03.2020 |
| İŞİN SÜRESİ | 1095 GÜN |
| İŞİN BİTİM TARİHİ | 13.03.2023 |
| 2021 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 1.400.961,70 TL (KDV DAHİL) |
| 2021 YILI HARCAMA | 0 TL |
| 2021 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME | % 9 |



5- MUHTELİF İŞLER

| | |
|--------------------------|--|
| SEKTÖRÜ | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO | 2021H03-168039 |
| PROJE ADI | MUHTELİF İŞLER |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | BAKIM ONARIM, BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KESİN HESAP, MAKİNE-TEÇHİZAT |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2021-2021 |
| PROJE TUTARI | 14.695.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | | Harcama | Kalan | Harcama Oranı |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgelir | Toplam Ödenek | | | |
| 2021'DE BİTEN 2021HO3-168039 MUHTELİF İŞLER | 14.695.000 | 0 | 10.149.000 | 3.001.000 | 5.196.000 | 0 | 2.351.000 | 0 | 14.695.000 | 14.689.757 | 5.243 | %99.96 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|---|--|-------------------|--|
| Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 41.995,02 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki Teknik Bilimler MYO Mobilya Atölyesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 41.995,02 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki Teknik Bilimler MYO Mobilya Atölyesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 21.639,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Spor Komplekslerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 33.216,10 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Kapalı Spor Salonu İçerisinde Oluşturulacak Spor Etkinlik Alanının Zemin Kaplamasında Kullanılmak Üzere Zemin Kaplama Malzemesi Alımı. |
| Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 16.870,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Etüt-Proje Biriminde Kullanılmak Üzere Lazer Yazıcı Alımı. |
| Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 31.706,60 | Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesine Sayısal Telefon Santrali Kurulumunun Yapılabilmesi İçin Malzeme Alımı. |
| Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 41.998,56 | Üniversitemizin, İstiklal Yerleşkesinde Yer Alan; Eğitim Fakültesi SKS İçerisindeki Müzik ve Konservatuvar Bölümü, Spor Bilimleri ve Kütüphane Hizmet Binalarının Öğrenci Girişlerine Konulmak üzere Kartlı/Şifreli Kontrol Cihazı ve 3 Kollu Bel Tipi Turnike Geçiş Sisteminin Alımı. |
| Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 8.228,48 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen; Yeşil Alanların Bakım Onarım Çalışmalarında Kullanılan Çim Biçme Makine/Teçhizatlarının, Traktörlerin, Römorkların, Kazıcı Yükleyici Kepçenin (Olemag-Alko Çim Biçme Traktörleri, Active Çim Biçme Makileri Ve Motorlu Tırpanlar) Tamir/Bakımlarında ve İklimlendirme Santrallerinin Kışa Hazırlanması Kapsamında İhtiyaç Duyulan Malzeme/Yedek Parçaların Alımı. |
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.130,56 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımları ile Elektrik İşlerini Yürüten Personelimizin Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duydukları El Alet ve Gereçlerinin Alımı. |
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.978,37 | Üniversitemizin Hizmet Binalarında Bulunan Isıtma ve İklimlendirme Sistemlerinin, Bakım Onarımlarında Kullanılmak üzere Makine ve Aletlerin Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen; Peyzaj Çalışmaları Kapsamında, Ağaç Fidanı ve Bitki Dikimi Sonrasında Sulama İşlerinde, Yolların ve Meydanların Yıkanarak Temizlenmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Su Tankeri Alımı. |
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 46.947,48 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Veterinerlik Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarındaki İklimlendirme Sistemleri ve Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Personel Odalarındaki Kaset Tipi Klimalar İçin Malzeme Alımı. |
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Ana Girişinin Sağ Tarafında Bulunan Sondaj Kuyusu İçerisindeki Dalgıç Pompa Motorunun ve Pompa Fan Gurubunun Değiştirilmesi için Malzeme Alımı. |
| Avadanlık Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.694,60 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımları ile Elektrik İşlerini Yürüten Personelimizin Çalışmalarında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duydukları El Alet ve Gereçlerinin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 45.142,08 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personellerin Barınması ve İş Makinelerinin Kapalı Alanda Muhafazaları için Kullanılan Kademe Binasının Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz Yerleşkesinde Bulunan Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının İç Cephesinin Yapılması için Alçıpan Levha ve İç Cephe Boya Malzemelerinin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 39.990,20 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Hizmet Binalarında Kötü Hava Şartları Nedeniyle Kırılan ve Zarar Gören Camların Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Cam Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.300,00 | Üniversitemiz Rektörlük Binası A Blokta Bulunan Panoramik Asansörün TSE Tarafından Yapılan Kontrolleri Sonucunda Ortaya Çıkan Eksikliklerin Giderilmesi İşinde Kullanılmak Üzere Cam Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.000,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesinde Mevcut Laboratuvarların Zemin ve Duvar Kaplamalarında Meydana Gelen Deformelerin Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 46.455,64 | Lavanta Tepesi Otel Teras Katının Beton Kaplı Zeminin Seramik ile Kaplanması İşinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde Bulunan Lavanta Tepesi Otel Teras Katında Yapılacak Katlanır/Açılır Cam Balkon Sisteme Sahip Restoranın Sandviç Panel Çatı Yapımında ve Çeşitli İşlerde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde Bulunan Lavanta Tepesi Otel Teras Katında Yapılacak Katlanır/Açılır Cam Balkon Sisteme Sahip Restoranın Sandviç Panel Çatı Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde Bulunan Lavanta Tepesi Otel Teras Katında Yapılacak Katlanır/Açılır Cam Balkon Sisteme Sahip Restoranın Sandviç Panel Çatı Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi içerisinde Bulunan Lavanta Tepesi Otel Teras Katında Yapılacak Katlanır/Açılır Cam Balkon Sisteme Sahip Restoranın Sandviç Panel Çatı Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 19.824,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binası Makine Parkı Kısımının Zemininin Betonla Kaplanmasında Kullanılmak üzere Çelik Hasır Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.487,63 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarında, Yerleşke İçerisindeki Hasar Gören Bordürlerin Tamiratlarında, Yağmur Mazgallarının Bakım Onarımlarında, Vana Odası Üst Kapaklarının Bakım Onarımında/Yapımında ve Diğer Bakım Onarım/Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 23.098,50 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bisiklet Yollarının Boyanması İşlerinde, Yapımına Devam Edilen Çelik Konstrüksiyon Kademe Binasının Yapımında, Lavanta Tepesi Otel ve Hizmet Binalarının Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Boya ve Boya Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 18.054,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Yapımı Devam Eden Kademe Binasının Çalışma Ofislerinde Kullanılmak Üzere Panel Kapılarının Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 37.782,13 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Çevre Aydınlatmasında, Kütüphane Binası İçerisindeki Elektrik Panolarının Bakım Onarımlarında, Merkez Yerleşkesindeki Meslek Yüksekokulu Binasının Çevre Aydınlatmasında ve Diğer Hizmet Binalarımızın Elektrik ve Data Tesisatında Oluşan Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 23.842,00 | Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Bünyesinde Hizmet Veren Hayvan Hastanesi Binasının, Bina Yönetim Otomasyon Sisteminde (Isıtma, Soğutma, Yangın Sistemleri) Elektrik Akımının Düzensiz Gelmesi Sonucu Oluşan Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.305,02 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut 2. Kısım Ring Alanında Ana Su Hattı Boru Patlaklarının Tamiri Esnasında Zarar Gören Çevre Aydınlatma Tesisatında Oluşan Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 20.065,90 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.284,96 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 46.831,84 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 46.952,20 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.231,86 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Tesisatı Altyapısında Atölye Kısımları, Makine Araç Park Alanı ve Basınçlı Yıkama Kısımları Kullanılmak Üzere Elektrik Kabloları Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.241,30 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Tesisatı Altyapısında Kullanılmak Üzere Elektrik Kabloları Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.241,30 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Yeraltı Elektrik Besleme Kablosunun Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.318,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Teknokent Binasının Yakınında Çiftlik Tarafından Açılan Sondaj Kuyusunun Arızalı Fan Gurubunun Yenilenmesi ve Ana Su Terfi Makine Dairesini Su Baskınından Korumak için Yatay Tip Dalgıç Pompa/Fan Gurubunun Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.318,00 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Dağıtım Panolarının Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.241,30 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Tesisatı Altyapısında Kullanılmak Üzere Elektrik Kabloları Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.317,40 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Ana Su Terfi Merkezinde Mevcut Bulunan Hidrofor Pompalarının İhtiyacı Karşılamaması Üzerine Alınan Daha Büyük Hidrofor Pompasının Tesisata Bağlanabilmesi için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.554,00 | Üniversitemiz Hizmet Binalarında Fen Edebiyat Fakültesi 3. Kat, Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nizamiye Bulunan UPS' lerin Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz Cevat SAYILI Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Kurulu Kesintisiz Güç Kaynağı UPS'lerin Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Kapasitörlerin Alımı ve Diğer Hizmet Binalarında Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kullanım Ömrünü Doldurmuş Akülerinin Yenilenmesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.177,58 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Yapımı Devam Eden Kademe Binasının İş Makinesi Park Alanının Aydınlatma Tesisatında, Otomatik Kapıların Kabloleme Tesisatında, İnternet Tv Kabloleme Tesisatında ve Sıva Üstü Elektrik Tesisatında Kullanmak için Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.246,61 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Yapımı Devam Eden Kademe Binasının Çalışma Ofislerinin, Yemekhane ve Toplantı Salonunun Aydınlatma Tesisatında Otomatik Kapıların Kabloleme Tesisatında, İnternet Kabloleme Tesisatında ve Sıva Üstü Elektrik Tesisatında Kullanmak için Malzeme Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.341,60 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Sıhhi Tesisat Alt Yapısında Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi ve Mevcut Tesisatın Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.306,20 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Fereli Sinan Efendi Öğrenci Yurdu Karşısındaki Kullanma Suyu Ana Hattından 750 Tonluk Su Deposuna Kullanım Suyu Taşımak için Kangal Boru Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Dış Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Dış Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmaları Kapsamında Sıhhi Tesisat İşlerinin Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.196,88 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Görevli Personellerimiz için Yapılan Kademe Binasının Kalorifer Tesisatlarında Kullanılmak Üzere Aşağıda Açıklamaları Yazılı Kompozit Boruların Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.247,20 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Tesisatı Üst Yapısında (Atölye, Ofis, Duş, Wc, Yemekhane Vb. Alanların Aydınlatma Armatürleri ile Yangın Santrali ve Dedektörleri) Kullanılmak Üzere Elektrik Kabloları Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ana Bina Altında Bulunan Kazan Dairesinden Meslek Yüksekokulu Atölye Binalarına Galari İçerisinden Giden Isıtma Hatlarının Yenilenmesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ana Bina Altında Bulunan Kazan Dairesinden Meslek Yüksekokulu Atölye Binalarına Galari İçerisinden Giden Isıtma Hatlarının Yenilenmesi Kapsamında Sıhhi Tesisat Malzemelerinin Alınması |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 32.450,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ana Bina Altında Bulunan Kazan Dairesinden Meslek Yüksekokulu Atölye Binalarına Galari İçerisinden Giden Isıtma Hatlarının Yenilenmesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Kullanım Suyu Hattı Bakım Onarımlarında, Teknokent Binası Arka Tarafında Kalan Alanda Açılacak Olan Sondaj Kuyusunda, Eğitim Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Kazan Dairesindeki Kazanların Otomatik Su Dolumları için Kurulacak Sistemde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.840,80 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Çevre Aydınlatmasında Kütüphane Binası İçerisindeki Elektrik Panolarının Bakım Onarımlarında Merkez Yerleşkesindeki Meslek Yüksekokulu Binasının Çevre Aydınlatmasında Ana Terfi Merkezi Makine Dairesinin Bakım Onarımında ve Diğer Hizmet Binalarımızın Elektrik ve Data Tesisatında Oluşan Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.500,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Kullanılan Römorkların Hidrolik Bağlantıları ile Pistonlarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Hidrolik Hortum Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.205,90 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Roof Restaurantının Isıtılmasında Kullanılmak Üzere Sıcak Hava Üreticilerinin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.220,06 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Teras Katında Roof Cafe Olarak Hizmet Vermesi Planlanan Bölümünün Isıtılmasında Kullanılmak Üzere Sıcak Hava Üreticilerinin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.672,00 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesindeki Hizmet Binalarında Bulunan Asansörlerin (Kütüphane, Yüzme Havuzu, SKS, Mühendislik-Mimarlık, Veterinerlik, Rektörlük Servis, Rektörlük 1 Nolu, Ağlasun MYO, Cevat Sayılı, Hikmet Tolunay, Eğitim Fakültesi Yüzme Havuzu Spor Salonu) Bakımları Onarımları Sonucunda Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.696,40 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Bulunan ve Dış Hekimliği Binasına Dönüştürülen Hizmet Binasının İç ve Dış Ortam Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yapılabilmesi için Malzeme Alımı |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.440,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Roof Restoranta Alınan İlave Cihazların Havalandırma Sisteminin Yapılabilmesi için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 22.420,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Roof Restaurantına Alınan Cihazların Havalandırma Sistemi Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 479.340,07 | MAKÜ Ağlasun MYO İnşaatı Yapım İşi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 37.524,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binasının Dinlenme, Soyunma Odalarının 8-10 cm. Yükseklikte Olması Planlanan Beton Zemininin Yaptırılması İşi. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.482,60 | İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Yolların Kepçe ile Temizlenmesi, MAKÜ Cami Altındaki Depoya Giden Yol ile Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Yamaç Alanlara Yapılan Peyzaj Alanlarına Geçiş için Kepçe ile Yol Açma ve Düzenleme Çalışmaları ile Yine Merkez Yerleşke İçerisinde Meydana Gelen Su Patlağının Kazısının Yapılması, Tamirati Yapıldıktan Sonra Üzerinin Kapatılıp Gerekli Düzenlemelerin Yapılması ve Eğitim Fakültesinin Öğrenci Yürüyüş Yolu Tarafındaki Ağaç Dikilecek Alanların Alan Tesviyelerinin Yapılarak Ağaç Çukurlarının Kepçe ile Açılması İşlerinin Yapıtırılması İşi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 371,23 | Üniversitemiz Teknokent Binalarında Bulunan Asansörlerin TSE Tarafından Periyodik Kontrollerinin Yapıtırılması Hizmetinin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00 | Üniversitemiz Gölhisar Uygulamalı Bilimler MYO Mevcut Katı Yakıtlı Kalorifer Tesisatının Doğalgaza Uyumlu Hale Dönüştürmek için Ekli Projesinde yer alan Doğalgaz Tesisatının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 36.256,68 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personellerin Barınması ve İş Makinelerinin Kapalı Alanda Muhafazaları için Kullanılan Kademe Binasının Merdivenlerin ve Korkuluklarının Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 20.037,03 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Kapalı Park Alanı Yan ve Üst Kaplamalarının Boyatılması İşinin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 37.146,33 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Kapalı Park Alanı Yan ve Üstlerinin Kaplanması ve Boyanması ile Çekme Kata Dökülecek Beton Altına Hasır ve Trapez Saç Döşenmesi İşlerinin Yapılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.402,36 | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Hizmet Binalarımızın Elektrik ve Data Tesisatında Oluşan Arızaların Giderilmesi ile İhtiyaç Duyulan Yeni Elektrik/Data Tesisatlarının Yapılması Kapsamında Çeşitli İşlerin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.197,05 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan İş Makinelerinin Bakım Onarımı için Yapılan Kademe Binasının Alt Kat Atölyelerinin Duvar Bölmelerinin Yapılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.139,88 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarının (İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, MAKÜ Kitap Kahve Mutfağı, İ.İ.B.F, Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bilimsel Araştırma Merkezi Laboratuvarı) Kazan Dairelerinin Havalandırma Sistemlerindeki Eksiklerinin Giderilebilmesi için Havalandırma Kanallarının Yaptırılması İşi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 42.503,88 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Makine Park Alanı için Ayrılan Kısımının Üstüne İlave Çatı Yapılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 42.494,87 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Soyunma Odalarının Bulunduğu Alandaki Duvar Üstü Saç Kaplama ve Profil Aşıklarının Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 42.501,24 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Makine Parkı Olarak Ayrılan Alana Malzeme Konulabilmesi için Çekme Kat Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 36.226,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yüzme Havuzu Binasının Dış Cephe Kaplamalarında Kötü Hava Koşullarından Dolayı Oluşan Arızaların Giderilebilmesi için Önceden Alınmış Dış Cephe Kaplama Malzemelerinin Yerlerine Montajı, Verniklenmesi ve Boyanması İşlerinin Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.310,00 | UPS Yıllık Bakım Onarımı Sözleşme Gereği 1. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.195,00 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde, İstiklal Yerleşkesinde ve İlçelerde Bulunan Diğer Hizmet Binalarında Mevcut, Garanti Kapsamından Çıkmış Aşağıda Adet ve Özellikleri Yazılı Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin 1. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.375,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Kurulu; IP Kameraların ve IP Kamera Sistemlerinin (20 Adet Aktif, 1 Adet Yedek Toplam 21 Adet Kayıt Sunucusu, 907 Adet IP Güvenlik Kameraları) Bakım Onarımı, Kamera ve Ek Donanımlarının (UPS, Poe, Switch, Kablolama) Temizlik ve Genel Bakımlarının Yapılması, Kamera Netlik Ayarlarının Yapılması ile Tüm Sistemin Doğru Olarak Çalışmasını Sağlamak Amacıyla 2021 Yılı Bakım Onarım İşinin Sözleşme Gereği 1. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 43.200,00 | Üniversitemizin Hizmet Binalarındaki Çalışma Ofislerinde Kullanılmak Üzere Mobilya Ürünlerinin Yaptırılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.340,00 | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkelerinde Kurulu Telefon Santralleri ile Altınyayla MYO, Bucak Emin GÜLMEZ MYO, Bucak Hikmet TOLUNAY MYO, Bucak Zeliha TOLUNAY MYO, Çavdır MYO, Gölhisar MYO, Tefenni MYO, Yeşilova MYO ve Bucak Meslek Yüksek Okulunda Kurulu Telefon Santrallerinin 6 Aylık Döneminin Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşmesi Gereği 1.Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.817,34 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarında, Yerleşke İçerisindeki Hasar Gören Bordürlerin Tamiratlarında, Yağmur Mazgallarının Bakım Onarımlarında, Vana Odası Üst Kapaklarının Bakım Onarımında/Yapımında ve Diğer Bakım Onarım/Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 42.480,00 | Üniversitemiz Taş Oda Binası İçerisindeki Mutfak Bölümünde Fırın, Salamander Ocak, Kömürlü Mangal vb. Pişirme Ekipmanlarının Kullanılabilmesi için Davlumbaz ve Hava Kanallarının Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.815.168,23 | MAKÜ Sahalar Bölgesinde Saha Tadilatları, Fitness Salonu ve Soyunma Odaları İnşaatı Yapım İş. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.141,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binası Atölye Kısmının Duvarlarının Örülmesi, Çalışma Ofislerinin Alçı Sıvalarının Yapıtılması ve Çatı Altı Yalıtımının Yapılması için Gereken Malzemenin Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binasının Ana Girişi için Seksiyonel Kapı Kurulumu ve Yerine Montajı İşinin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.375,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Kurulu; IP Kameraların ve IP Kamera Sistemlerinin (20 Adet Aktif, 1 Adet Yedek Toplam 21 Adet Kayıt Sunucusu, 907 Adet IP Güvenlik Kameraları) Bakım Onarımı, Kamera ve Ek Donanımlarının (UPS, Poe, Switch, Kablolama) Temizlik ve Genel Bakımlarının Yapılması, Kamera Netlik Ayarlarının Yapılması ile Tüm Sistemin Doğru Olarak Çalışmasını Sağlamak Amacıyla 2021 Yılı Bakım Onarım İşinin Sözleşme Gereği 2. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.310,00 | UPS Yıllık Bakım Onarımı Sözleşme Gereği 2. Dönem Ödemesi. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.195,00 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde, İstiklal Yerleşkesinde ve İlçelerde Bulunan Diğer Hizmet Binalarında Mevcut, Garanti Kapsamından Çıkmış Aşağıda Adet ve Özellikleri Yazılı Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin 2. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 37.878,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarında, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, Bucak Zeliha Tolunay ve Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokullarında Bulunan Garanti Kapsamından Çıkmış Asansörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin Satın Alınması Sözleşmesi Gereği 1. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.340,00 | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkelerinde Kurulu Telefon Santralleri ile Altınyayla MYO, Bucak Emin GÜLMEZ MYO, Bucak Hikmet TOLUNAY MYO, Bucak Zeliha TOLUNAY MYO, Çavdır MYO, Gölhisar MYO, Tefenni MYO, Yeşilova MYO ve Bucak Meslek Yüksek Okulunda Kurulu Telefon Santrallerinin 6 Aylık Döneminin Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşmesi Gereği 2.Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.501,42 | Eğitim Bilimleri Fakültesi Hizmet Binasında Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Gözlem Odasına Cam Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 44.250,00 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personellerin Barınması ve İş Makinelerinin Kapalı Alanda Muhafazaları için Kullanılan Kademe Binasının Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binası Araç Parkı/Malzeme Depo Kısımının Duvarlarının Örülmesi, Wc/Yemekhane/Giyinme Odalarının Alçı Sıvalarının Yaptırılması ve Demir Kolonların ve Dış Cephe Metal Kısımların Kaplanması için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde 2. Kısım Ring Alanında Yüzme Havuzu Binası Karşısındaki Döner Kavşaktan MAKÜ Stadyumuna Giden Yolun Sağ/Sol ve Orta Refüjlerinin Lavanta Dikimine Hazırlanması ve Lavanta Dikiminin Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.198,82 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Hizmet Binalarında Kötü Hava Şartları Nedeniyle Kırılan ve Zarar Gören Camların Bakım Onarımları ve C Blok Kapalı Yüzme Havuzu Dış Cephe Kaplaması İşlerinde Kullanılmak Üzere Cam Malzemelerin Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 44.249,65 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personellerin Barınması ve İş Makinelerinin Kapalı Alanda Muhafazaları için Kullanılan Kademe Binasının Korkuluk ve Çeşitli İşlerin Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Elektrik Tesisatı Altyapısında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.528,60 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yapımına Devam Edilen Çelik Konstrüksiyon Kademe Binasının Yapımında ve Hizmet Binalarının Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Boya ve Boya Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.199,95 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Makine Parkı Olarak Ayrılan Alana Malzeme Konulabilmesi için Çekme Kat Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.282,60 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binası Atölye Kısımının Duvarlarının Örülmesi Çalışma Ofislerinin Alçı Sıvalarının Yapıtılması ve Çatı Altı Yalıtımının Yapılması için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 24.237,20 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Çıkışının Sağında Bulunan Mevcut Totemin Bakım Onarımının Yapılarak Üzerine Alüminyum Kompozit Levhalar Hazırlanıp Montajlarının Yapılarak Yeniden Giydirilmesiyle İlgili İşlerin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde Mevcut Amfilerin Tavanlarında Yağmur Sularından Kaynaklı Oluşan Bozulmaların Giderilmesi ve Bina İçerisinde Yer Alan Yağmur İniş Borularının Bina Dışına Çıkarılması için Tadilat İşlerinin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.221,90 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Stadyum İçerisinde Yer Alan Elektronik Skorboard Tabelasının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.658,40 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Hizmet Binalarının Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Boya ve Boya Malzemeleri Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.405,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Bulunan Toplam 22 (Yirmiiki) Adet Binanın Yangın ve Gaz Algılama Sisteminin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 1.Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz Rektörlük Binası B Bloğun İklimlendirmesini Yapan Klima Santralinde Oluşan Arızaların Tespiti ve Bakım Onarım İşlerinin Yapıtılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz Rektörlük Binası A ve C Bloklarının İklimlendirmesini Yapan Klima Santralinde Oluşan Arızaların Tespiti ve Bakım Onarım İşlerinin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.199,95 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Makine Parkı Olarak Ayrılan Alana Malzeme Konulabilmesi için Çekme Kat Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.320,37 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Personellerin Barınması ve İş Makinelerinin Kapalı Alanda Muhafazaları için Kullanılan Kademe Binasının Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.900,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Stadyum İçerisinde Yer Alan Elektronik Skorbord Tabelasının 6 Aylık Bakım ve Onarımının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.832,00 | Yeşil Alanların Bakımı, Peyzaj Çalışmalarında Kullanılan Çim Biçme Makine/Teçhizatlarının (Olemag-Alko Çim Biçme Traktörleri, Active Çim Biçme Makineleri ve Motorlu Tırpanlar) Bakım Onarımlarının Yapılması Esnasında İhtiyaç Duyulan Malzeme/Yedek Parçaların Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 30.823,96 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Ana Giriş Kapısı (Otomatik Açılır Kapı) Kolon ve Kirişlerinin Yapılması ve Montajının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Araç Bakım ve Yağlama Bölümünün Çatı Kısımının Yapım, Montaj ve Boyasının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binasının Çalışma Ofisleri Dinlenme, Soyunma Odalarının İzolasyonu Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.211,80 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Sürekli İşçiler için Yapılan Kademe Binasının Çalışma Ofisleri, Dinlenme ve Soyunma Odalarına Alüminyum Kapı ve Pencerelerin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz MAKÜ Stadyumu İçerisinde Bulunan Antreman Sahası Etrafındaki Duvar ve Sporcu Odalarının Tavan ve Duvarlarının Boya ve Alçı Tadilat İşlerinin Yapıtırılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.000,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılan Tadilat Çalışmaları. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 41.086,42 | Üniversitemizin, Ağlasun MYO Yeni İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binasının İçerisindeki Konferans Salonuna Yeni Koltuk Montajı, Eski Hizmet Binasındaki Mevcut Koltukların Demontajı ile İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarının Girişlerine Konulmak Üzere Bisiklet Peronu Alınması ve Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.375,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Kurulu; IP Kameraların ve IP Kamera Sistemlerinin (20 Adet Aktif, 1 Adet Yedek Toplam 21 Adet Kayıt Sunucusu, 907 Adet IP Güvenlik Kameraları) Bakım Onarımı, Kamera ve Ek Donanımlarının (UPS, Poe, Switch, Kabloolama) Temizlik ve Genel Bakımlarının Yapılması, Kamera Netlik Ayarlarının Yapılması ile Tüm Sistemin Doğru Olarak Çalışmasını Sağlamak Amacıyla 2021 Yılı Bakım Onarım İşinin Sözleşme Gereği 3. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Döneminde Öğrenci Kabul Edeceğinden Merkez Yerleşkemizde Mevcut Hizmet Binasının Geçici Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Kullanılmasını Sağlamak amacıyla Elektrik Tesisatı İşçiliklerinin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 12.390,00 | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkelerinde Kurulu Telefon Santralleri ile Altınyayla MYO, Bucak Emin GÜLMEZ MYO, Bucak Hikmet TOLUNAY MYO, Bucak Zeliha TOLUNAY MYO, Çavdır MYO, Gölhisar MYO, Tefenni MYO, Yeşilova MYO ve Bucak Meslek Yüksek Okulunda Kurulu Telefon Santrallerinin İkinci 6 Aylık Bakım Onarım Hizmeti Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.310,00 | UPS Yıllık Bakım Onarımı Sözleşme Gereği 3. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.195,00 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde, İstiklal Yerleşkesinde ve İlçelerde Bulunan Diğer Hizmet Binalarında Mevcut, Garanti Kapsamından Çıkmış Aşağıda Adet ve Özellikleri Yazılı Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin 3. Dönem Ödemesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.300,00 | Üniversitemiz Spor Kompleksi Binası İçerisinden Kullanılmadığı için Sökülen 409*257 Cm Ebatlarındaki 4 Adet Fotoselli Kapının, Lavanta Tepesi Otel Teras Kattaki Restoran ve Yemekhane Girişlerine Montajının Yapılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 40.783,83 | Üniversitemiz Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hizmet Binasında Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Gözlem Odasının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.188,20 | Üniversitemiz Lavanta Tepesi Otelde Bulunan Teras Restoran Sandviç Panellerinin Çatı İç Yüzeylerinin Boyanması, Dekor Aydınlatmalarının Yapılması ile Terasa Çıkış Tarafının Yalıtılması İşlerinin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.209,44 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Görevli Personellerimiz için Yapılan Kademe Binasının Çalışma Ofislerinin Bulunduğu Tarafın Alçı Sıvasının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.336,41 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Görevli Personellerimiz için Yapılan Kademe Binasının Personel Yemekhanesi, Dinlenme Odası, Duş ve Tuvaletlerin Bulunduğu Tarafın Alçı Sıvasının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Su İhtiyacını Karşılama için Teknokent Binası Arka Tarafında Kalan Alanda Açılacak Olan Sondaj Kuyusunda Kullanılmak Üzere PVC Sondaj Borusunun Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.223,60 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut, Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatlarında Oluşan Arızaların Tespiti, Giderilmesi ve Aydınlatma Siteminin Çalışır Halde Devreye Alınması İşlerinin Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 31.385,64 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Teknokent Binasının Yakınında Çiftlik Tarafından Açılan Sondaj Kuyusunun Arızalı Fan Gurubunun Yenilenmesi, Aynı Bölgede Yeni Açılan Sondaj Kuyusuna Pompa/Fan Gurubunun Vinç Yardımıyla Sallanmasına, Ana Su Terfi Makine Dairesini Su Baskınından Korumak için Yatay Tip Dalgıç Pompa/Fan Gurubu için Elektrik Panosu Yapıtırılmasına ve Kütüphane Binası İçerisinde İhtiyaç Duyulan Elektrik/Telefon/Data Tesisatlarının Yapıtırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.700,58 | Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde IP Kamera Sistemlerinin Bakım Onarım Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Periyodik Kontrolleri Esnasında Tespit Edilen Arızaların Giderilebilmesi için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Lavanta Tepesi Otel Teras Katında Yapılacak Katlanır/Açılır Cam Balkon Sisteminin Yapımı ile Rektörlük Binası A Bloкта Bulunan Yönetici Katlarına Sineklik Alınıp Montajlarının Yapıtırılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 16.048,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Su İhtiyacını Karşılama İçin Teknokent Binası Arka Tarafında Kalan Alanda Açılacak Olan Sondaj Kuyusunda Kullanılmak Üzere PVC Sondaj Borusu Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.495,00 | Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışanları Tarafından Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyondan Yapılan Kademe Binasının Yeraltı Elektrik Besleme Kablosunun Çekilmesi, Sıva Altı ve Sıva Üstü Elektrik Tesisatı İşçiliklerinin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 43.424,00 | Üniversitemizin Merkez Yerleşke Konferans Salonu Tarafında Bulunan Açılır Kapanır Kayar Kapı Sisteminin Çalışır Hale Getirilmesi C Nizamiyede Bulunan Kayar Kapının Kaidelerinin Yenilenmesi Kapılara İlave Yapılarak Genişletilmesi Ray Kaidesinin Betonla Sağlamlaştırılması ve Kapıların Komple Boyanması Mazgal Izgaraların Bakım Onarımlarının Yapılması, Dış Hekimliği Fakültesine Dönüştürülen Binanın Kazan Dairesine Tek Kanatlı ve Sürgülü Demir Kapı Yapılması Kütüphane Binası Kazan Dairesine İki Kanatlı ve Sürgülü Demir Kapı Yapımı ve Montajı İşlerinin Yapıtılması |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.747,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Teras Katındaki Restoranda Kullanılmak Üzere Mobilya Ürünlerinin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 20.999,28 | Üniversitemizin, İstiklal Yerleşkesinde Yer Alan; Eğitim Fakültesi, SKS İçerisindeki Müzik ve Konservatuvar Bölümü, Spor Bilimleri ve Kütüphane Hizmet Binalarının Öğrenci Girişlerine Konulmak Üzere Kartlı/Şifreli Kontrol Cihazı ve 3 Kollu Bel Tipi Turnike Geçiş Sistemi Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Ara Su Terfi Merkezine Alınan 30 Hp Pompanın Yerine Montajı, Büyükbaş Hayvan Çiftliği Bakıcı Evinde Bulunan Kombinin Bakımı Fen Edebiyat Fakültesi Isıtma Sisteminin Sirkülasyon Pompasının Tamiri ve Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Bölümünün Hepa Filtrelerinin Yenilenmesi. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.188,20 | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yaya Yolu, Kaldırım ve Kilit Parke Döşeli Yüzeylerde Tamirat Gerektiren Alanların Bakım Onarımları. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Lavanta Tepesi Otelin Teras Katındaki Restoranda Kullanılmak Üzere Mobilya Ürünlerinin Yapıtılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.027,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Dönel Kavşaklara ve Bina Yol Ayrımalarına Konulmak Üzere Yönlendirme Tabelalarının Yapıtılması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Dönel Kavşaklara ve Bina Yol Ayrırımlarına Konulmak Üzere Yönlendirme Tabelalarının Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 43.660,00 | Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Geçici Olarak Dış Hekimliğine Dönüştürülen Binanın İçerisinde Oluşturulacak 10 Adet Öğretim Üyesi Çalışma Ofisi ve 3 Adet Laboratuvarın Alçı Sıva ve Boyalarının Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 38.668,60 | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Bulunan ve Dış Hekimliği Binasına Dönüştürülen Hizmet Binasının İç ve Dış Ortam Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yapılabilmesi için Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.648,90 | Üniversitemiz Hizmet Binalarında Fen Edebiyat Fakültesi 3 Kat, Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nizamîye Bulunan UPS'lerin Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.000,00 | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı, SKS Daire Başkanlığı Hizmet Binalarında Bulunan Jeneratörlerin ve Mobil Olarak Kullandığımız Jeneratörün Ömrünü Tamamlamış Akülerinin Yerine Yeni Akü Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 42.768,00 | 240 Adet Misafir Koltuğu Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | 100 Adet Çalışma Koltuğu Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 154.791,00 | 40 Adet L Çalışma Masası, 40 Adet Sehpa, 43 Adet Cam Kapaklı Dosya Dolabı, 40 Adet Yarım Kapaklı Dosya Dolabı Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 76.140,00 | 20 Adet Masa, 40 Adet Dolap, 20 Adet Sehpa Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | Bucak Sağlık Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Blackaout 480 Metrekare Perde Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | 10 Adet Kolçaklı Sandalye, 60 Adet Verzalit Sandalye, 10 Adet Metal Dolap Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 15.764,76 | 10 Adet Büro Mobilyaları Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 46.739,80 | 17 Adet Animasyon Çizim Masası Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.201,51 | 180 Adet Sırtlıklı Tabure Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.201,51 | 180 Adet Sırtlıklı Tabure Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 32.400,00 | 5 Adet Laboratuvar İçin Masa Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 129.913,20 | 9 Kalem Malzeme, 74 Adet Masa, 3 Adet Keson, 43 Adet Banko Alımı. |
| Büro Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.346,00 | Bekleme Koltuk Takımı Alımı. |
| İşyeri Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 24.192,00 | 8 Adet Laboratuvar Tez. Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 122.821,92 | 81 Adet 3 Kişilik Sıra Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 262.702,44 | 90 Adet 3 Kişilik Sıra Sandalye Takımı, 42 Adet 4 Kişilik Sınıf Sırası, 6 Adet 4 Kişilik Ön Arka Sınıf Sırası, 27 Adet 3 Kişilik Ön Arka Sınıf Sırası Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 25.498,80 | 14 Adet 3 Kişilik Sınıf Sırası, 2 Adet Ön Arka Sınıf Sırası Alımı. |
| Okul Mefruşatı Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 237.459,60 | 111 Adet 4 Kişilik Sınıf Sırası, 12 Adet Ön Arka Sınıf Sırası Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | Bucak İşletme Fakültesi Binasına Mekanizmalı 480 Metrekare Zebra Perde Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 169.317,00 | 40 Adet Çalışma Masası, 40 Adet Sehpa, 37 Adet Cam Kapaklı Dosya Dolabı, 40 Adet Yarım Kapaklı Dosya Dolabı, 4 Adet Laboratuvar Masası, 10 Adet Açık Dosya Dolabı, 16 Adet Dört Kapaklı Elbise Dolabı Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.200,00 | 1 Adet Binicili Zemin Yıkama Makinesi Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.200,00 | 55 Adet Yazı Tahtası Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 76.572,00 | 14 Adet Laboratuvar Masası, 8 Adet Cam Kapaklı Dolap, 4 Adet Elbise Dolabı, 6 Adet Öğrenci Dolabı, 1 Adet Öğrenci İşleri Dolabı, 6 Adet Arşiv Rafları Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 7.499,52 | Diş Hekimliği Fakültesine Mutfak Dolabı ve Tezgah Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 480.944,40 | Diş Hekimliği Fakültesine Preklinik Laboratuvar Cihaz ve Ekipman Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 11.880,00 | 3 Adet Medikal Malzeme Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.547,07 | 3 Adet Kanepeler Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.424,64 | Sağlık Bilimleri Fakültesine Medikal Malzeme Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.065,00 | 145 Adet Şef Koltuğu Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.074,40 | 3 Kalem İş ve Uğraş Terapisi Ekipman Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 8.462,88 | 10 Adet Büro Mobilyası, İş Laboratuvar Tezgahı, Laboratuvar Dolabı, Dosya Dolabı ve Camlı Masa, Uğraş Terapisi Programı Ekipmanı Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 8.248,20 | 3 Adet Animasyon Çizim Masası Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | 8 Adet Laboratuvar Dolapları ve Tezgahları Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 4.720,00 | İş Ve Uğraş Terapisi Laboratuvar Malzemesi Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Büro Makinaları Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 37.701,00 | 1 Adet Renkli Fotokopi Baskı Makinesi Alımı. |
| Büro Makinaları Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 36.408,90 | Dizüstü Bilgisayar ve Zoom Uygulaması Alımı. |
| Büro Makinaları Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 46.669,00 | 35 Adet Lazer Yazıcı Alımı. |
| Büro Makinaları Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 11.800,00 | 10 Adet EI Kurutma Makinesi Alımı. |
| Büro Makinaları Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.141,00 | 17 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 13.999,52 | Dizüstü Bilgisayar Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 99.128,26 | 10 Adet Bilgisayar Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 18.260,50 | Bilgisayar Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 27.599,02 | İş İstasyonu ve Monitör Alımı. |
| Tıbbi Cihaz Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.200,00 | 1 Adet Defibrilatör Alımı. |
| Tıbbi Cihaz Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.524,00 | Sağlık Bilimleri Fakültesine 1 Adet Vakumlu Lazerli Kombine Elektroterapi Cihazı Alımı. |
| Tıbbi Cihaz Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 8.700,27 | 3 Kalem İş ve Uğraş Terapisi Ekipmanı Alımı. |
| Tıbbi Cihaz Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 457.297,20 | 17 Kalem Diş Hekimliği Fakültesine Preklinik Laboratuvar Cihaz ve Ekipmanı Alımı |
| Tıbbi Cihaz Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 46.610,00 | Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi Laboratuvarına 5 Adet Maket Alımı. |
| İşyeri Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.481,00 | 1 Adet Elektrikli Süpürge Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.596,70 | Cep Telefonu Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 45.784,00 | 4 Adet Tarayıcı ve İş İstasyonu Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 34.574,00 | 1 Adet Fotokopi Baskı Makinesi, 1 Adet Giotin, 1 Adet Laminasyon Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.545,90 | 3 Adet Dizüstü Bilgisayar ve 2 Adet Zoom Uygulaması Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 45.453,60 | 15 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 48.190,52 | 6 Adet Evrak İmha Makinası Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 7.540,20 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Kullanılmak Üzere Bilgisayar Malzemesi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 46.610,00 | 1 Adet Sunucu Bilgisayar Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 22.858,96 | 2 Adet Bilgisayar ve 1 Adet Monitör Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 8.000,00 | 1 Adet Klima Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.250,00 | Elektrikli Süpürge Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2.500,20 | 1 Adet Omurga Tahtası Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.200,00 | Elektronik Total Station Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.800,00 | Otomatik Nivo Seti Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 30.172,60 | Bilgisayar Malzemesi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 4.968,00 | 4 Adet EI Tipi UVL Cihazı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 31.152,00 | 14 Kalemde Kamera, Ses Sistemi, Mikrofon Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.524,50 | 15 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 34.232,40 | 20 Adet Medikal Malzeme Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.188,20 | Diş Hekimliği Fakültesine 6 Adet Maket Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.900,00 | 1 Adet Mini Buzdolabı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 37.170,00 | Bucak Teknoloji Fakültesine 10 Adet Uygulama Eğitim Seti Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 41.998,56 | 6 Adet Öğrencilerin Binaya Girişi için Kullanılacak Turnike Sistemi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 42.550,80 | 4 Kalem Eğitim Seti Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.530,09 | 13 Adet Şömine Tipi Elektrikli Isıtıcı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.524,50 | 15 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.996,72 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümüne (3 Adet Güç Kaynağı, 2 Adet Kaynak Makinası) Laboratuvar Malzemesi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 29.000,00 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atık Getirme Merkezi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.900,00 | 1 Adet Mini Buzdolabı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 9.440,00 | 1 Adet Projeksiyon Cihazı ve Projeksiyon Askı Aparatı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.299,18 | İş İstasyonu ve Monitör Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 41.998,56 | 6 Adet Turnike Sistemi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 162,00 | İş ve Uğraş Terapisi Ekipman Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.456,22 | 1 Adet Güç Kaynağı Elektronik Malzeme Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 15.299,29 | Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Laboratuvarına 1 Adet Hassas Terazi ve 1 Adet Sigma Cihaz Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.996,16 | 4 Adet İş Laboratuvar Tezgahı, Laboratuvar Dolabı, Dosya Dolabı ve Camlı Masa, Uğraşı Terapi Programı Ekipmanı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.298,00 | 1 Adet Taşınabilir Ses Sitemi, 1 Adet Rampalı Yürüme Merdiveni, İş ve Uğraşı Terapisi Laboratuvar Malzemesi Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.195,28 | 9 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 21.302,54 | Mutfak Gereçleri Alımı. |
| Atölye Gereçleri Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47,20 | Havalı Tabanca ve Hava Tabancası Alımı. |
| Laboratuvar Gereçleri Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.559,20 | 7 Kalem İş ve Uğraş Terapisi Ekipmanı Alımı. |
| Laboratuvar Gereçleri Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 118.000,00 | 1 Adet Maket Alımı. |
| Laboratuvar Gereçleri Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.044,50 | Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO'na İskelet Alımı. |
| Diğer Avadanlık Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 236,00 | Bilgisayar Malzemesi Alımı. |
| Diğer Avadanlık Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.503,19 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümüne 27 Adet Çizim Masası Alımı. |
| Diğer Avadanlık Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.250,80 | Havalı Tabanca ve Hava Tabancası Alımı. |
| Diğer Avadanlık Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.015,00 | 50 Adet Projeksiyon Cihazı ve Projeksiyon Askı Aparatı Alımı. |
| Hareketli İş Makinası Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 47.200,00 | 1 Adet Çim Biçme Traktörü Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 307.036,00 | Sunucu, Depolama Ünitesi ve Ağ Anahtarlama Cihazı Alımı. |
| Bilgisayar Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 46.610,00 | 1 Adet Sunucu Alımı. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Bilgisayar Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2.720,00 | 1 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 290.634,00 | Sunucu, Depolama Ünitesi ve Ağ Anahtarlama Cihazı Alımı. |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 9.165,72 | 1 Adet Adobe Lisans Alımı. |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 38.677,27 | 5 Adet Adobe Lisans Alımı. |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 1.888,00 | İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Kullanılmak Üzere istiklal.com Alan Adı ve Barındırma Hizmeti Alımı. |
| Lisans Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 5.000,00 | Netcad Yazılım Lisans Alımı |
| Lisans Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 291.395,10 | 500 Adet Microsoft Lisansı ve 5 adet İşletim Sistemi Alımı. |

6- YAYIN ALIMI

| | |
|--------------------------|--|
| SEKTÖRÜ | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO | 2021H03-168036 |
| PROJE ADI | YAYIN ALIM |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | BASIN YAYIN ALIM-ELEKTRONİK YAYIN ALIM |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2021 – 2021 |
| PROJE TUTARI | 750.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgeli | | | | |
| 2021'DE BİTEN 2021H03-168036 YAYIN ALIM | 750.000 | 0 | 750.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 468.521 | 1.479 | 99.69 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|------------------------------------|---|-------------------|---|
| Büro Mefruşatı Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 24.900,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait Dönemin Önemli Belgelerini Sergilemek Amacıyla 15 Adet Banko Alımı. |
| Diğer Mefruşat Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 72.443,59 | Arşiv Birimi için Compact Arşiv Dolabı Alımı. |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 7.140,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesi için 2 Kalem Isıtıcı Malzemesi Alımı. |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 18.500,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanıcının Hizmetine Sunmak Üzere 390 Adet Basılı Kitap Alımı. |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 3.259,94 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine 110 Adet Dergi Alımı. |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 250,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Kitap Alımı. |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 720,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanıcı İçin 24 Adet Sebullürreşad Dergisi Alımı. |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 24.413,57 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanıcının Hizmetine Sunulmak Üzere 92 Adet Basılı Kitap Alımı. |
| El Yazması Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 31.000,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Kazandırmak Amacıyla Mehmet Akif Ersoy İmzalı ve İthafı Safahat Alımı. |
| El Yazması Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 33.000,00 | Mehmet Akif Ersoy'un Hocalık Yaptığı Darulfünün Medrese-i İslamiye Şubesi Döneminde ait 74 Adet Belgenin Satın Alınması. |
| El Yazması Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 4.309,36 | Üniversitemize Kazandırmak Amacıyla Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rifat Çağatay Beye ait İstiklal Marşı Belgesinin Satın Alınması. |
| El Yazması Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 39.000,00 | Üniversitemize Kazandırmak Amacıyla Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Hocalık Yaptığı Darulfünün Medrese-i İslamiye Şubesi Dönemine Ait Farklı Kalemlerden Oluşan Arşivin Satın Alınması. |

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--|---|--------------------------|---|
| El Yazması Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 22.000,00 | Üniversitemize Kazandırmak Amacıyla Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Dönemine Ait El Yazması Belgelerin Satın Alınması. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 79.030,89 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Hizmete Sunulan Turcademy 2021 Yılı Veritabanı Alımı. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 38.500,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere 2021 Yılı Veritabanı Alımı. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 11.484,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Hizmete Sunulan Sobiad Atif Dizini Veri Tabanı 2021 Yılı Abonelik Bedeli. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 14.337,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Mynet Vidobu Veri Tabanı Alımı. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 8.385,19 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Veritabanı Alımı. |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 30.680,00 | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Bilgi Belge Otomasyon Programı Veri Tabanı Alımı. |
| Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 5.168,00 | Mehmet Akif Ersoy'a Ait Kurtuluş Savaşı Fotokart ve Büyük Millet Meclis Albümü ile Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Afişinin Satın Alınması. |

7- DIŐ HEKİMLİĐİ UYGULAMA VE ARAŐTIRMA HASTANESİ

| | |
|--------------------------|--|
| SEKTÖRÜ | SAĐLIK |
| PROJE NO | 2018I00-159804 |
| PROJE ADI | DIŐ HEKİMLİĐİ UYGULAMA VE ARŐ. HASTANESİ |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | HASTANE İNSAATI |
| PROJE BAŐLAMA-BİTİŐ YILI | 2018 – 2022 |
| PROJE TUTARI | 47.388.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı BaŐlangıç Ödenekleri | Kurum İçi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | DüŐülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. BŐk. | Eklene Likit | Eklene Özgeli | | | | |
| 2021'DEN SONRAYA KALAN 2021I00-159804 DIŐ HEKİMLİĐİ UYGULAMA VE ARŐ. HASTANESİ | 47.388.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 32.000.000 | 31.997.580 | 2.420 | 99.99 |

| | |
|--|---|
| İŞİN ADI | MAKÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE DİŞ HASTANESİ BİNALARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ | FAKÜLTE VE HASTANE BİNASI İLE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ |
| DAİRESİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| YAKLAŞIK MALİYETİ | 32.874.885,66 TL |
| İHALE BEDELİ | 36.184.000,00 TL |
| YÜKLENİCİ FİRMA | ÇETİNLER NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & N.DOĞUŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIĞI |
| İHALE TARİHİ | 18.09.2018 |
| İHALE USULÜ | AÇIK İHALE USULÜ |
| SÖZLEŞME TARİHİ | 08.10.2018 |
| YER VE TESLİM TARİHİ | 09.10.2018 |
| İŞİN SÜRESİ | 900 GÜN |
| İŞİN BİTİM TARİHİ | 27.03.2021 |
| 2021 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 47.651.161,48 (KDV DAHİL) |
| 2021 YILI HARCAMA | 31.997.579,67 TL |
| 2021 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME | % 90 |





8 –İHTİSASLAŞMA PROJESİ

| | |
|--------------------------|---|
| SEKTÖRÜ | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA |
| PROJE NO | 2017K12-41003 |
| PROJE ADI | İHTİSASLAŞMA PROJESİ |
| PROJE YERİ | BURDUR |
| KARAKTERİSTİK | BAK.ON., BAS.YAYIN.ALIMI, BİL. VE İLT.TEKN., ELEKTR. YAY. AL., ET. PROJE, MÜŞAVİRLİK, MAKİNE TEÇHİZAT, TEK. ARAŞ. |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2017 – 2022 |
| PROJE TUTARI | 56.395.000 TL |

| PROJE NO | PROJE TUTARI | 2021 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2021 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum İçi Aktarma | | Ödenek Ekleme | | | Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılısonu Harcama Tutarı | Yılısonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Düşülen | Eklene | Eklene Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklene Likit | Eklene Özgeli | | | | |
| 2020'DEN SONRAYA KALAN 2017K12-41003 İHTİSASLAŞMA | 56.395.000- | 20.010.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 0 | 100.00 |

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2021 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI | HARCAMAYI YAPAN BİRİM | 2021 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI |
|--|-----------------------|-------------------|--|
| Hayvancılık İhtisaslaşma Projesi Giderleri | Özel Kalem-Rektörlük | 11.100.000,00 | İhtisaslaşma Projesi Giderlerinde Kullanılmak Üzere Özel Hesaba Aktarılan Tutar. |

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2021 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

| SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | | 2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | | | 2021 YILI PROGRAM ÖDENEK | | | 2021 YILI REVİZE ÖDENEK | | | 2021 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam |
| | | | | Kredi | Öz kaynak | | Kredi | Öz kaynak | | Kredi | Öz kaynak | | Kredi | Öz kaynak | |
| | | Dış | Toplam | Kredi | Öz kaynak | Toplam | Kredi | Öz kaynak | Toplam | Kredi | Öz kaynak | Toplam | Kredi | Öz kaynak | Toplam |
| Tarım | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madencilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İmalat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enerji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulaştırma-Hab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turizm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eğitim | 6 | - | 82.765 | - | 23.649 | 23.649 | - | 21.200 | 21.200 | - | 23.551 | 23.551 | - | 23.542 | 23.542 |
| Sağlık | 1 | - | 47.388 | - | 15.654 | 15.654 | - | 15.000 | 15.000 | - | 32.000 | 32.000 | - | 31.998 | 31.998 |
| D.Kamu Hizm. | 1 | - | 56.395 | - | 20.010 | 20.010 | - | 10.000 | 10.000 | - | 11.100 | 11.100 | - | 11.100 | 11.100 |
| İktisadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sosyal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 8 | - | 186.548 | - | 59.313 | 59.313 | - | 46.200 | 46.200 | - | 66.651 | 66.651 | - | 66.640 | 66.640 |

6- 2021 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM

| Birim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2020 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
|--------------|---------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 476 | 2020H03-150587 | Kampüs Altyapısı | ÖZEL BÜTÇE | 2022 | Burdur | 0 | 18.648 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | - | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 476 | 2008H03-938 | Derslik ve Merkezi Birimler | ÖZEL BÜTÇE | 2024 | Burdur | 0 | 48.000 | 22.248 | 0 | 7.714 | 7.714 | + | 6.713 | 0 | 7.712 | 7.712 |
| | 476 | 2021H05-169088 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | ÖZEL BÜTÇE | 2021 | Burdur | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | - | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | 476 | 2021H03-168039 | Muhtelif İşler | ÖZEL BÜTÇE | 2021 | Burdur | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 14.695 | + | 4.546 | 0 | 14.690 | 14.690 |
| | 476 | 2021H03-168034 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | ÖZEL BÜTÇE | 2021 | Burdur | 0 | 472 | 0 | 0 | 472 | 472 | + | 372 | 0 | 472 | 472 |
| | 476 | 2021H03-168036 | Yayın Alımı | ÖZEL BÜTÇE | 2021 | Burdur | 0 | 750 | 0 | 0 | 470 | 470 | - | 280 | 0 | 468 | 468 |
| TOPLAM | | | | | | | 0 | 82.765 | 23.649 | 0 | 23.551 | 23.551 | + | 2.351 | 0 | 23.542 | 23.542 |

Sektör Adı: SAĞLIK

| Birim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2020 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
|--------------|---------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 476 | 2018I00-159804 | Dış Hekimliği Uyg. ve Arş. Hastanesi | ÖZEL BÜTÇE | 2022 | Burdur | | 47.388 | 15.654 | 0 | 32.000 | 32.000 | + | 17.000 | 0 | 31.998 | 31.998 |
| TOPLAM | | | | | | | 0 | 47.388 | 15.654 | 0 | 32.000 | 32.000 | + | 17.000 | 0 | 31.998 | 31.998 |

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

| Birim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2020 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
|--------------|---------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 476 | 2017K12-41003 | İhtisaslaşma (Hayvancılık) | ÖZEL BÜTÇE | 2022 | Burdur | | 56.395 | 20.010 | 0 | 11.100 | 11.100 | + | 1.100 | 0 | 11.100 | 11.100 |
| TOPLAM | | | | | | | 0 | 56.395 | 20.010 | 0 | 11.100 | 11.100 | + | 1.100 | 0 | 11.100 | 11.100 |

MAKÜ

BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15030 BURDUR
+90 248 213 1066